



รายงาน

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอ สุวรรณคูหา จังหวัด หนองบัวลำภู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลผลิตชุมชนและประชาชนทั่วไป

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	30,000		30,000			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการอบรมและศึกษาดู งานกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ อบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม อาชีพ และกลุ่มสตรี	140,000		140,000			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

2.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการถัง ขยะเปียก ลดโลกร้อน	30,000		30,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะ	50,000		50,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

3.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านคมนาคมสัญจร และการขนส่ง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากข้างโรงเรียนบ้านโนนกก ข้า้ ไปทาง ป่าช้า	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	220,000		220,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกุสีเสียด บ้านโนนปอ แดง	ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร	200,000		200,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านนายสดีเส เจริญผล ลง ไปบ้านนายสมิง ได้ฝั่ง	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	220,000		220,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย บ้านปู่ดม สาวีสัย ตลอดสาย	ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท	200,000		200,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

		คอนกรีตไม่น้อยกว่า 350 ตารางเมตร							
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนาฝาง - นาป่าแซง	ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร	240,000		240,000		/.		ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก นก 4004 ถึงหน้าบ้านนายสุภี อัคราช	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	220,000		220,000		/.		ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนลาดยาง สาย อบต. บ้านโคก - บ้าน กกตอง	ท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก	200,000		200,000		/.		อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่องทางระบายน้ำข้ามร่องข้างบริเวณนาแม่เสมอ ศรีหาโคตร	ขนาดความกว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง	210,000		210,000		/.		อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการซ่อมแซมสร้างศาลาประชาคม หมู่บ้าน บ้านโคกสอง	ซ่อมแซมสร้างศาลาประชาคม	250,000		250,000		/.		ยังไม่ได้ดำเนินการ

10	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้าน โนนอุดม ไปหน้าวัดบ้านโนน อุดม	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.04 หรือไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร	200,000		200,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน บ้าน ต่างแคน	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.04 หรือไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร	230,000		230,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ต่างแคน	ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.04 หรือไม่พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	220,000		220,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

3.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.2 กลยุทธ์ การพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบจราจร

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนางสาว ปาริชาติ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13	เพื่ออุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคจังหวัด หนองบัวลำภู	200,000		200,000			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

3.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.4 กลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนในเขต อบต. บ้านโคก	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในเขต อบต.บ้าน โคก	1,962,000	1,002,150	959,850		/		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านโคก	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษาของกลุ่ม โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. บ้านโคก	835,450		835,450			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านโคก	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน ค่าอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในเขต อบต.บ้าน โคก	75,000		75,000			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

3.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.7 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพอนามัยของประชาชนและการป้องกันควบคุมโรค

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์และป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก	70,000		70,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	40,000		40,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000		20,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000		20,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000		20,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

6	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000		20,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000		20,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000		20,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000		20,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000		20,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ

3.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.8 กลยุทธ์ เสริมสร้างสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุ และภัยพิบัติ

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	10,000	9,882	118	/			เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	10,000		10,000			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. อบต.บ้านโคก	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. อบต.บ้านโคก	140,000		140,000			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน (อัคคีภัย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน(อัคคีภัย)	20,000		20,000			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

3.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.10 กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	30,000		30,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

3.การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.11 กลยุทธ์ การพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิก พนักงานและลูกจ้าง อบต.	จ่ายเป็นค่าโครงการอบรม คุณธรรมและจริยธรรมแก่ ผู้บริหารสมาชิกพนักงาน และลูกจ้าง อบต.	30,000		30,000			/.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

4.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

4.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานเนเรศวร - กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	จ่ายเป็นค่าจัดโครงการจัด งานเนเรศวร -กาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู	30,000	14,500	15,550			/	โอนงบประมาณ	
2	โครงการประเพณีบุญข้าวจี่ วัดถ้ำสุวรรณคูหา	จ่ายเป็นค่าจัดโครงการ ประเพณีบุญข้าวจี่ วัดถ้ำ สุวรรณคูหา	54500	46,480	20	/			เป็นไปตามวัตถุประสงค์	
3	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	อุดหนุนการจัด งาน ประเพณีท้องถิ่นจำนวน 13 หมู่บ้าน	150,000		150,000			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู	20,000		20,000			/	ยังไม่ได้ดำเนินการ	